

Construcción del Centro de Rehabilitación Social Latacunga y abastecimiento de agua

Investigador/Autor: Denise Zelaya, Valeria Romero



ANTECEDENTES



En 2010, se declaró en emergencia al sistema de rehabilitación social debido a que Ecuador tenía un 93% de sobrepoblación carcelaria (hacinamiento). En este contexto, el [Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte](#), conocido como Cárcel de Latacunga, se construye junto con otros centros penitenciarios en el país con el objetivo de reducir el hacinamiento, mejorar la calidad de vida de las Personas Privadas de Libertad (PPL) y contar con infraestructura carcelaria moderna. Con una capacidad inicial para 3412 personas, su fin principal era albergar a PPL de cárceles de las provincias de Pichincha y Cotopaxi (MJDHC, 2019).

La construcción de la cárcel de Latacunga inició en el año 2012, a pesar del descontento de las comunidades locales quienes alegaban la falta de consulta con la comunidad. En el año 2014, antes de finalizarse la obra, recibió el primer traslado de PPL provenientes del ex penal García Moreno, lo cual alertó a familiares y allegados debido a que este centro no contaba con un propio abastecimiento de agua potable. Posteriormente, se descubrió que el agua era estrictamente racionada y no apta para el consumo humano, aspecto que ocasionó varias deficiencias higiénicas y enfermedades en las PPL (Plan V, 2015).

La construcción de este centro estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Instituto de Contratación de Obras (ICO) - que posteriormente pasaría a llamarse Servicio de Contratación de Obras (SECOB). Actualmente, estas entidades se encuentran suprimidas. Hasta el año 2019, el SECOB concentró alrededor de 949 contratos y USD 2.813 millones de dólares en obras públicas (El Universo, 2019).

Los contratos suscritos para los estudios construcción y abastecimiento de agua del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte fueron objeto de un examen especial por parte de la Contraloría General del Estado, en el cual se identificaron varias irregularidades. La falta de una dotación adecuada de agua potable en la cárcel de Latacunga ha provocado varias protestas y amotinamientos dentro del centro, siendo un problema que [prevalece](#) hasta la actualidad (El Extra, 2024).

¿Qué ocurrió?

- 20 Agosto
1875
- Durante el segundo mandato de Gabriel García Moreno, se inaugura la [Penitenciaría Nacional](#) de Quito, nombrada posteriormente “Penal García Moreno”, con una capacidad inicial para 300 personas que fue ampliándose durante los siguientes años. Este centro fue construido para establecer un régimen carcelario basado en el aislamiento, la vigilancia y la reforma moral de los presos. Durante décadas, el Penal García Moreno fue la única estructura carcelaria moderna en toda Sudamérica (Alexander L., 1985).
- 26
Noviembre
2006
- El binomio conformado por Rafael Vicente Correa Delgado y Lenin Boltaire Moreno Garcés [gana](#) las elecciones presidenciales en Ecuador con el 56,7% de los votos frente al empresario Álvaro Noboa Pontón (El Orden Mundial, 2021). Correa [propone](#) una serie de reformas legales, estructurales e institucionales para la administración carcelaria. Este nuevo modelo de gestión implica la construcción de infraestructura carcelaria, contratación de personal, compra de equipamiento de seguridad, clasificación de la población reclusa, entre otros cambios (Navarrete, 2016).
- 15
Noviembre
2007
- Rafael Correa [crea](#) el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y nombra a Gustavo Jalkh Röben como titular. Esta entidad tiene entre sus objetivos optimizar los planes y proyectos de las instituciones relacionadas con el sistema de justicia, incluyendo la gestión penitenciaria del país. (La Hora, 2007).
- 20 Octubre
2008
- Entra en vigencia la nueva [Constitución](#), tras haber sido aprobada en el referéndum con un 63.9% de votos. En esta nueva Carta Magna, en el artículo 35, se incluye por primera vez a las personas privadas de libertad (PPL) como grupo de atención prioritaria (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
- 10 Diciembre
2008
- Se anuncia la posible construcción de una nueva cárcel en Cotopaxi. Las personas pertenecientes a la parroquia Guaytacama, expresan su [rechazo](#) a esta obra, debido a la supuesta exposición que traería al expendio de drogas, fugas de personas privadas de libertad, pérdida de turismo y amotinamientos. Al respecto, Rómulo Fernando Cáceres Cortez, gobernador de Cotopaxi, declara que esta oposición está movida por intereses electorales y carece de fundamento técnico, por lo que no se dará marcha atrás en la obra (El Universo, 2008).
- 11 Febrero
2009
- Mediante el [Decreto Ejecutivo No. 1578](#), se nombra a Néstor Arbito Chica como Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, luego del nombramiento de Gustavo Jalkh como Ministro del Interior (Presidencia de la República, 2009).
- 27 Abril 2009
- Rafael Correa es [reelegido](#) como Presidente de Ecuador en la primera vuelta, obteniendo un 52% de los votos ante el candidato opositor Lucio Gutiérrez Borbúa (El País, 2009).
- Diciembre
2009
- Durante la sesión solemne por los 475 años de fundación de Quito, el alcalde Augusto Barrera Guarderas [manifiesta](#) al presidente Rafael Correa que es indispensable concretar la reubicación del Penal García Moreno por el bien de la seguridad de la capital (El Comercio, 2009).

- 5 Abril 2010 Tras la renuncia de Néstor Arbito, mediante el [Decreto Ejecutivo No. 311](#), se nombra a José Ricardo Serrano Salgado como Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Presidencia de la República, 2010).
- 3 Agosto 2010 Inicia el [proceso de adjudicación](#) para la construcción de la cárcel de Latacunga (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2010).
- 31 Agosto 2010 El ministro José Serrano, [declara](#) en emergencia al sistema de rehabilitación social en el país, justificando la declaración en varias problemáticas de infraestructura y en un hacinamiento carcelario de 93% (El Diario, 2010).
- 11 Abril 2011 Mediante el [Decreto Ejecutivo No. 731](#), se crea el Instituto de Contratación de Obras (ICO), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). El ICO tiene como principal función asumir y ejecutar las etapas precontractuales y contractuales de los procedimientos de contratación de las obras y servicios de algunos ministerios, incluyendo el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Juan Carlos Checa Reinoso es nombrado como titular de esta entidad (Presidencia de la República, 2011).
- 6 Junio 2011 Mediante el [Decreto Ejecutivo No. 772](#), se nombra a Johana Farina Pesántez Benítez como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tras la renuncia de José Serrano y su posterior [nombramiento](#) como Ministro del Interior (Presidencia de la República, 2011).
- 29 Octubre 2011 Durante una visita a Cotopaxi, Rafael Correa [ratifica](#) que el sitio de construcción para la nueva cárcel será la parroquia de Poaló, dentro de la ciudad de Latacunga. Por su parte, Cesar Aníbal Soria Flores, Presidente del Comité de Defensa de Poaló, manifiesta su oposición ante la construcción de la cárcel, debido a la supuesta inseguridad que representaría. En respuesta, Correa declara que esta oposición es producto de una manipulación de Pachakutik y del Movimiento Popular Democrático (MPD), y que no se permitirá un bloqueo a la obra (El Universo, 2011).
- 14 Noviembre 2011 Durante una sesión general de la Asamblea Nacional la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán Guala, [manifiesta](#) que los pueblos deben ser consultados sobre temas trascendentales según la Constitución, sosteniendo que el caso de la cárcel y la comunidad de Poaló debería debatirse en la Asamblea. (El Universo, 2011).
- 21 Noviembre 2012 Se inicia el [proceso](#) de contratación para la construcción de la cárcel de Latacunga. Según un informe posterior de la Contraloría General, los Términos de Referencia presentados fueron incompletos, debido a que no contemplaron el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad (CGE, 2019).

El Director de Contratación de Obras del ICO y el Procurador Común del Consorcio Patria, Edward Abelardo Becerra Calderón, [suscriben](#) el contrato “Construcción por emergencia del proyecto Nuevo Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte (CRS Cotopaxi)” con código CDE-ICO-105-2012. El plazo de ejecución de la obra es de 365 días, y el monto del contrato es de USD 46.580.976.

La justificación principal para construir la cárcel de Latacunga es albergar a las PPL de 6 cárceles de Pichincha y Cotopaxi, entre estas el Penal García Moreno, del cual se trasladarían a todas las PPL (CGE, 2019).

11 Diciembre
2012

El Consorcio Patria, contratista de la obra, está [conformado](#) por dos constructoras:

- Juan Vela Witt Ingeniería y Construcción Cía. Ltda. – Disuelta y liquidada en 2019. Representada por Juan Fernando Vela Witt.
- Constructora Becerra Cuesta Cía. Ltda. – Activa hasta la fecha. Representada por Edward Becerra Calderón. Esta constructora ha [participado](#) en la ejecución de varios proyectos de infraestructura pública como la carretera Latacunga - La Maná, pavimentación de calles de Guayaquil, puente Carlos Pérez Perasso (Daule), reconstrucción de unidades policiales afectadas por el terremoto del año 2016 en Manabí, entre otros.

11 Diciembre
2012

Según un informe de la Contraloría General, entre esta fecha y el 31 de octubre de 2013, el contratista [tramitó](#) 11 planillas de gastos excedentes que aumentaron el monto del contrato por USD 11.644.919. Este aumento se realizó sin tener una previa certificación de recursos, los cuales no eran suficientes para solventar este aumento (CGE, 2019).

Se [suscribe](#) el contrato de Fiscalización de la construcción de la cárcel de Latacunga, con código CDEF-ICO-047-2012 adjudicada al Ing. Saúl Velasco Logroño, por un monto de USD 1.827.510. Se establece que la fiscalización será desarrollada con la participación de especialistas, ingenieros y arquitectos.

Un exámen posterior de la Contraloría determinó que, en este contrato:

27 Diciembre
2012

- El fiscalizador no dio detalle de los estudios y experiencia del equipo técnico que intervino en este proceso. Tampoco se especificaron los salarios de cada miembro, los gastos para los equipos y otros costos que justifiquen el presupuesto.
- La falta de especificación de personal impidió que se corrobore en su momento el cumplimiento del personal mínimo requerido para la fiscalización, ni que éste completara sus jornadas laborales.
- En este mismo informe se determina que tras indagaciones de la Contraloría en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), se determina que el personal contratado no cumplía con la experiencia ni títulos profesionales establecidos por el contrato. Además, no se cumplió con la cantidad requerida de personal técnico, sin embargo, USD 483.924,03 se destinaron a sus remuneraciones (CGE, 2019).

- 25 Febrero 2013 El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos [designa](#) a Mario Fabián Correa Vega como Delegado Técnico para dar seguimiento al proceso de ejecución de la construcción del centro de rehabilitación social (MJDHC, 2018).
- Mayo 2013 El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos [presenta](#) el [Modelo de Gestión Penitenciaria en Ecuador](#) (Ycaza, 2023).. El documento describe las problemáticas de la sobrepoblación de las cárceles en Quito, considerando esto como una justificación para la construcción en curso de la nueva cárcel en Latacunga. Se establece que el Penal García Moreno contaba al momento con una población de 1,469 personas, cuando tenía capacidad para 1075 (MJDHC, 2013).
- 19 Junio 2013 Mediante el [Decreto Ejecutivo No. 29](#), se nombra a Lenin José Lara Rivadeneira como Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tras la renuncia de Johana Pesántez (Presidencia de la República, 2013).
- 22 Julio 2013 El Instituto de Contratación de Obras [pasa](#) a ser el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) por medio del [Decreto Ejecutivo No. 49](#), y se adscribe a la Presidencia (el ICO estuvo anteriormente adscrito al MIDUVI). Juan Carlos Checa se mantiene como director de la institución (CGE, 2019).
- 25 Septiembre 2013 El Arquitecto Marcelo Javier León Nogues es [posesionado](#) como nuevo Director del SECOB (SECOB, 2013).
- 20 Noviembre 2013 Tras la renuncia de Lenin Lara, mediante el [Decreto Ejecutivo No. 163](#), se nombra a José Serrano Salgado por segunda vez como Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Presidencia de la República, 2013).
- 4 Diciembre 2013 En una entrevista para ECTV, el ministro José Serrano [destaca](#) las condiciones inhumanas del sistema carcelario, el cual pretende ser transformado totalmente, eliminando las estructuras existentes de corrupción e impunidad. Señala que alrededor de 666 millones de dólares están siendo invertidos en los nuevos centros de rehabilitación social que funcionarán para reducir el hacinamiento (Ministerio de Gobierno, 2013).
- 8 Diciembre 2013 El Superintendente del Consorcio Patria, Rafael Ordinola, [entrega](#) al Fiscalizador el cuadro de cantidades del contrato complementario 1, es decir, un detalle de las cantidades estimadas de los diferentes recursos que se ejecutarán, por un monto de USD 13.353.271. En este cuadro se incluye un rubro de “perforación de pozo” (CGE, 2019).
- 9 Diciembre 2013 El Fiscalizador del contrato de construcción, Saúl Velasco Logroño, [presenta](#) un informe que señala la necesidad de revisar el abastecimiento de agua, debido a que en el sector donde se está construyendo la cárcel de Latacunga no existía una red de agua potable pública. Esto implica que la obra requiere un sistema propio de abastecimiento de agua mediante un pozo profundo, y una planta para su tratamiento (CGE, 2019).

- 10 Diciembre 2013 El administrador de contrato de construcción, Germánico David Barahona Gómez, [aprueba](#) la suscripción del contrato complementario 1 sobre el abastecimiento de agua, en el cual consta la perforación de pozos (CGE, 2019).
- 14 Diciembre 2013 El presidente Rafael Correa realiza un [recorrido](#) por la obra, constatando que el 70% ya está lista (El Telégrafo, 2013).
- 7 Enero 2014 Se realiza un [informe](#) de ensayo acerca de un análisis de una muestra de agua extraída el 30 de diciembre de 2013, evidenciando que el líquido de los pozos que se iban a perforar tiene elementos químicos que sobrepasan los límites permitidos para el consumo. Esto se pone en conocimiento del contratista, sin embargo, el rubro de perforación de pozos se ejecuta de todas formas (CGE, 2019).
- 22 Enero 2014 El administrador del contrato de construcción, David Barahona, y el Director de Administración de Contratos del SECOB [firman](#) el contrato complementario 1 sobre el abastecimiento de agua, por el que se canceló un monto de USD 127.073 (CGE, 2019).
- 14 Febrero 2014 A pedido del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, comienza el [primer traslado](#) de 351 PPL del Penal García Moreno hacia la cárcel de Latacunga. Sin embargo, esta infraestructura aún no se encuentra lista al 100% para iniciar sus operaciones, y el suministro de agua sigue sin cumplir los límites permitidos de químicos inorgánicos definidos por la norma INEN 1101, una norma técnica ecuatoriana que determina los requisitos que debe cumplir el agua para el consumo humano.
- 14 Febrero 2014 Tras esto, se paga al contratista un valor de USD 109.909 por el servicio de suministro de agua tratada, para mejorar su calidad y volverla apta para el consumo (CGE, 2019). Según una ficha técnica del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para esta fecha la obra se encuentra 86% terminada (MJDHC, 2018).
- 21 Febrero 2014 El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos [manifiesta](#) por su cuenta de Twitter: “las instalaciones donde se encuentran los PPL trasladados están totalmente habilitadas y seguridad (sic)” (MJDHC, 2014).
- 25 Febrero 2014 Los familiares de 351 PPL que fueron trasladadas al CRS Latacunga desde el Penal García Moreno [reclaman](#) su retorno a Quito, mediante una protesta frente al Palacio de Gobierno. Manifiestan que el centro no cuenta con servicios básicos como agua y electricidad, entre otros, y tampoco cuenta con muros de cerramiento (La República, 2014).
- 13 Marzo 2014 Tras la renuncia de José Serrano, mediante el [Decreto Ejecutivo °256](#), Ledy Andrea Zúñiga Rocha es nombrada como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Presidencia de la República, 2014).

- 11 Abril 2014 Por medio de [Twitter](#), la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, comunica que el agua para la cárcel de Latacunga se provee por una planta de tratamiento propia (Zúñiga, 2014).
- 30 Abril 2014 El presidente Rafael Correa [cierra](#) definitivamente el Penal García Moreno tras considerar que su infraestructura estaba deteriorada y las condiciones de vida de las PPL eran insostenibles. El resto de PPL que albergaba este centro son enviadas a la nueva cárcel de Latacunga (Ecuavisa, 2014).
- 14 Mayo 2014 El Fiscalizador del contrato de construcción de la cárcel de Latacunga, Saúl Velasco Logroño, [presenta](#) un informe con justificativos para suscribir un segundo contrato complementario para el abastecimiento de agua. En este, manifiesta que la infraestructura continúa sin agua apta para consumo y no cumple con los parámetros básicos definidos por la norma INEN 1101, como olor, turbiedad, sabor y color (CGE, 2019).
- 30 Mayo 2014 Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, [declara](#) públicamente que la cárcel de Latacunga se encuentra lista, luego de una visita al centro junto con 50 personas servidoras públicas. En esta visita, el asambleísta por Alianza PAIS y presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino Reinoso, afirma que en este centro se respetan los derechos humanos y la dignidad de las PPL (El Comercio, 2014).
- 23 Junio 2014 Rafael Correa [visita](#) la cárcel de Latacunga, declarando a la prensa que este centro está “a la vanguardia de América Latina” (Presidencia de la República, 2014).
- 28 Agosto 2014 El administrador del contrato de construcción de la cárcel de Latacunga, David Barahona, [recomienda](#) la construcción de una línea que conecte la planta de tratamiento de agua de Alcoceres (aldea de la provincia de Cotopaxi) hasta la cárcel de Latacunga.
- Según un informe posterior de la Contraloría, esto evidencia que los trabajos previos sobre el abastecimiento de agua se ejecutaron a pesar de que el contratista sabía que el agua que iba a extraerse de los pozos no era apta para el consumo (CGE, 2019).
- 4 Marzo 2015 El medio de comunicación Plan V [publica](#) un reportaje sobre el abastecimiento de agua en la cárcel de Latacunga, en el que se recogen varios testimonios de las PPL, familiares y personal médico. Se descubre que las PPL, tras un año de habitar este centro, presentan afecciones en la piel (como hongos y alergias) y enfermedades intestinales debido a los altos niveles de arsénico en el agua. Esto lleva a que las familias tengan que suministrar agua embotellada por su cuenta, puesto que a pesar de las constantes alertas comunicadas a la Presidencia y a la Defensoría del Pueblo, no se ha obtenido una solución (Plan V, 2015).

- 19 Marzo 2015 El representante de la constructora, José Hernán Villacis Yáñez, y el Director de Administración de Contratos del SECOB suscriben el [contrato](#) “Construcción de la red de abastecimiento de agua potable para el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte Provincia de Cotopaxi desde la planta de tratamiento Alcoceres” con código CDE-SECOB-001-2015 por un monto de USD 807.903. (CGE, 2019).
- 29 Abril 2015 Víctor Salvador Jaramillo Vivanco es [designado](#) como nuevo Director General del SECOB (El Universo, 2019).
- 8 Julio 2015 El fiscalizador de la obra, Saúl Velasco, deja [constancia](#) que la planta de tratamiento de agua es para 3.800 PPL, advirtiendo que si existe un aumento en la población del centro se deberá modificar la capacidad de la planta para que pueda procesar una mayor cantidad de litros por día (CGE, 2019).
- 11 Septiembre 2015 Ocurre el primer [amotinamiento](#) en la cárcel de Latacunga, debido a que varias PPL manifestaron recibir maltratos por parte de las autoridades del centro. Este se pudo contener por un operativo con 400 efectivos policiales y militares (El Universo, 2015).
- 22 Noviembre 2015 El medio de comunicación El Comercio publica un [reportaje](#) sobre la cárcel de Latacunga, indicando que esta fue construida en una zona de riesgo de lahares, es decir, flujos de lodo que se se movilizan por las laderas de volcanes a gran velocidad y causan daños en la infraestructura cercana. Según el reportaje, esta zona de riesgo fue definida desde 2004 y tal información estaba en poder de la Secretaría de Riesgos. Sin embargo, esto no fue contemplado en el informe de factibilidad para la construcción de la cárcel, que costó USD 608.979 (El Comercio, 2015).
- Con el fin de monitorear el trato y las condiciones de privación de libertad, la Defensoría del Pueblo realiza una visita a la cárcel de Latacunga. En el [informe](#), destacan los siguientes datos:
- Varias celdas no cuentan con electricidad ni servicios higiénicos funcionales.
 - La alimentación no es apropiada en calidad y cantidad, y no se respetan las necesidades especiales de las PPL que tienen condiciones de salud como diabetes o gastritis.
 - Los problemas de agua persisten, el suministro es insuficiente y su calidad no es óptima para el consumo humano. (DPE, 2016)
- 29 Noviembre 2016 Jacinto Armando Bohórquez Patiño es [designado](#) como nuevo Director General del SECOB (SECOB, 2017).

- 24 Mayo 2017 Lenín Voltaire Moreno Garcés, candidato por Alianza País, es [posesionado](#) como presidente constitucional de la República del Ecuador. En su designación del gabinete ministerial, nombra a Rosana Alvarado Carrión como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Enma Fabiola Arévalo Ponce es designada como Directora General del SECOB (CIDOB, 2021).
- 2 Abril 2018 El medio de comunicación Plan V publica un [reportaje](#) sobre la cárcel de Latacunga. En este, se describe que los problemas con el sistema de abastecimiento de agua prevalecen luego de 4 años de la inauguración del centro. Las PPL entrevistadas señalan que el agua es estrictamente racionada, y que solo está disponible en ciertos horarios. Esto ha producido deficiencias de higiene y enfermedades (Plan V, 2018).
- 5 Junio 2018 El presidente Lenín Moreno reforma el [Decreto Ejecutivo No. 731](#), especificando que el SECOB tiene como objetivo principal contratar las obras de infraestructura que requieran las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional (Presidencia de la República, 2018).
- 9 Agosto 2018 El medio de comunicación El Universo publica un [reportaje](#) sobre la cárcel de Latacunga, destacando que costó USD 23,7 millones de dólares más, además de encontrarse en una lista de 523 obras con inconsistencias por resolver. Según cifras del SECOB, inicialmente se habrían presupuestado USD 46,7 millones para esta obra, pero se terminó pagando USD 70,4 millones al Consorcio Patria, contratista principal (El Universo, 2018). Según la Contraloría General del Estado, la obra terminó costando USD 83.818.396. Pese a esto, el centro continuó presentando dificultades en la calidad y cantidad de agua abastecida (CGE, 2019).
- 23 Agosto 2018 Rosana Alvarado [renuncia](#) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tras el anuncio de Lenín Moreno sobre suprimir esta entidad. Se designa a Víctor Paúl Granda como ministro encargado (El Comercio, 2018).
- 20 Octubre 2017 Jorge Miguel Wated Reshuan es [designado](#) por el Presidente Lenín Moreno como nuevo Director General del SECOB (El Comercio, 2017).
- 21 Octubre 2018 El ex vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, es [trasladado](#) desde la Cárcel 4 de Quito a la cárcel de Latacunga, debido a su condena por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht (El Comercio, 2018).

- 15
Noviembre
2018
- Mediante el Decreto Ejecutivo No. 560, el presidente Lenín Moreno [disuelve](#) el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y lo sustituye por la Secretaría de Derechos Humanos. También se crea el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) para ejercer atribuciones sobre rehabilitación social, gestión de penas y medidas para personas privadas de la libertad. Se [designa](#) temporalmente como titular de ambas entidades a Ernesto Pazmiño Granizo (El Comercio, 2018).
- 12 Diciembre
2018
- Johe Luis Jaramillo Hurtado, anterior Subdirector del SECOB, [asume la dirección](#) del organismo tras la salida de Jorge Wated (El Universo, 2019). Wated pasaría a ocupar la [presidencia](#) de BanEcuador (BanEcuador, 2018).
- 13 Enero
2019
- El medio de comunicación El Comercio publica un [reportaje](#) sobre la falta de agua en la cárcel de Latacunga luego de casi 5 años de funcionamiento, problema agravado por el hacinamiento de 17% en este centro (El Comercio, 2019).
- 19 Febrero
2019
- La defensa del exvicepresidente Jorge Glas [solicita](#) su traslado a la cárcel 4 de Quito, debido a que, entre otros aspectos, en la cárcel de Latacunga no se cuenta con un suministro de agua potable (Notimundo, 2019).
- 16 Mayo 2019
- Tras varios estallidos violentos en el sistema penitenciario por disputas internas en los centros de rehabilitación social, Lenín Moreno [declara](#) estado de excepción en el sistema penitenciario. Al momento, este tiene un hacinamiento general de 40% (Ecuador Chequea, 2019).
- 29 Mayo 2019
- El alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas Cerda, [anuncia](#) que el Municipio de Latacunga dotará de agua potable a la cárcel de Latacunga con dinero propio, señalando que el SNAI debería asumir estos gastos, pero esto no ha sucedido, por lo que el Municipio definirá un presupuesto por cuestiones humanitarias. Además, afirma que la cárcel debería ser clausurada debido al estado de su infraestructura (La Hora, 2019).
- 22 Julio 2019
- Ocurre un nuevo [amotinamiento](#) en la cárcel de Latacunga, en el que las PPL toman las instalaciones del centro exigiendo que se provea de agua de calidad, mejor alimentación y aumento de horarios de visita (El Comercio, 2019).
- 26 Agosto
2019
- El presidente Lenín Moreno [nombra](#) a René Edmundo Tamayo Silva como nuevo Director General del SECOB (Diario Correo, 2019). Paralelamente, diario El Universo publica una nota sobre un presunto [esquema de coimas y sobornos](#) en el SECOB durante las gestiones anteriores (El Universo, 2019).

- 27 Agosto
2019
- El equipo técnico de la Contraloría General del Estado [constata](#) que la planta de tratamiento de agua de la cárcel de Latacunga no está funcionando. Además, no cuenta con la capacidad requerida debido a que, al momento, en la cárcel de Latacunga existe una población de 5.578 PPL según datos del SNAI, y la planta solo tiene capacidad de tratamiento para 3.800 PPL (CGE, 2019).
- 4 Septiembre
2019
- El equipo técnico de la Contraloría General del Estado [realiza](#) una visita general a la cárcel de Latacunga, donde determina que tras cinco años de operaciones, la infraestructura del centro presenta una falta de mantenimiento. Además, identifican que varios trabajos de electrónica y energía se ejecutaron sin haber cumplido con especificaciones técnicas, y pese a esto, fueron pagados por el contratista. Según la Contraloría, los pagos excesivos llegaron a USD 101.277 en rubros electrónicos y USD 359.817 en sistemas de grabación y video. La información recabada es incluida en el examen especial desarrollado por la Contraloría. (CGE, 2019).
- 14 Octubre
2019
- En el marco del examen especial de la Contraloría, el administrador del contrato de construcción [declara](#) al equipo de auditoría que los esfuerzos por dotar de agua a la cárcel de Latacunga no tuvieron los resultados esperados pese a haberse ejecutado con equipos y mano de obra especializada (CGE, 2019).
- 29 Octubre
2019
- En una nueva comunicación hacia el equipo de auditoría de la CGE, el administrador del contrato de construcción [expresa](#) que no había forma de determinar la calidad del agua sin perforar los pozos. Sin embargo, según la Contraloría, esto no justifica que no se hayan hecho perforaciones previas antes de construir los pozos para poder determinar la calidad del agua y por ende la factibilidad de construir los pozos (CGE, 2019).
- 30 Octubre
2019
- El fiscalizador Saúl Velasco, en justificación para la construcción de los pozos, [manifiesta](#) que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos así como el SECOB tomaron la decisión de trasladar a 1500 PPL a la cárcel de Latacunga antes de que su infraestructura estuviera lista, lo que tuvo como consecuencia la necesidad de identificar alternativas para resolver el problema del suministro de agua. Sin embargo, la construcción de los pozos se realizó antes de que la cárcel de Latacunga comenzara a ocuparse (CGE, 2019).
- 31 Octubre
2019
- El representante del Consorcio Patria, Edward Becerra Calderón, [comunica](#) al equipo de auditoría de la CGE que no era responsabilidad de la contratista verificar que el agua era apta para el consumo humano, debido a que sus obligaciones principales son la construcción y ejecución (CGE, 2019).

Se publica el [examen especial](#) de la Contraloría General del Estado a los procesos de contratación relacionados con la cárcel de Latacunga con código DPCPX-0014-2020. Se resaltan los siguientes hallazgos del informe:

- Los Términos de Referencia para la construcción de la cárcel de Latacunga se encontraban incompletos, dado que no contemplaban el abastecimiento de agua de este centro.
- El contratista ejecutó la construcción y perforación de pozos de agua para abastecer a la cárcel, a pesar de conocer previamente que el agua que iba a extraerse de estos no cumplía con los límites permitidos para consumir. Se suscriben dos contratos complementarios, el primero con un monto de USD 13.249.010 y el segundo con un monto de USD 2.312.362. Sin embargo, aún después de esto, el centro continuó teniendo problemas con el abastecimiento de agua.
- Se cancelaron en exceso varios rubros electrónicos que no cumplían con especificaciones técnicas, sumando USD 236.741 por sistemas de video, USD 101.277 por sistemas electrónicos, y USD 21.798 por sistemas de electricidad. Estos pagos en exceso llegaron a sumar USD 359.817.
- El equipo de fiscalización no contaba con la experticia ni con la cantidad de personal requeridas para esta obra, sin embargo, USD 483.924 se destinaron a sus remuneraciones.
- Se autorizaron incrementos de cantidades de la obra sin contar con certificación presupuestaria, es decir, sin saber si se contaba con los recursos para esto. Las planillas de excedentes sumaron un monto de USD 11.644.919. Según la investigación de la Contraloría, el fiscalizador cobró un porcentaje de este excedente.
- La obra de agua potable fue fiscalizada por un profesional de la arquitectura, siendo que debía ser fiscalizada por un profesional de la ingeniería civil. Esto no permitió que los trabajos se desarrollen en igualdad de conocimientos técnicos entre el fiscalizador y el contratista.
- El Contratista faltó a sus jornadas laborales durante 121 días sin justificación por parte del fiscalizador y el administrador del contrato. Ante esto, correspondía una multa de USD 1.028.253 para el contratista y una de USD 46.205 para el fiscalizador, que no fueron aplicadas.
- En el contrato “Construcción de la red de abastecimiento de agua potable para el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte Provincia de Cotopaxi desde la planta de tratamiento Alcoceres” se cancelaron USD 15.721 por un rubro denominado “Cama de arena h=0,10m2” que no fue ejecutado por el contratista, ni fue notificado por el fiscalizador.
- No se registró información relevante de los contratos de obra y fiscalización de la cárcel de Latacunga en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, obstaculizando la auditoría sobre este proceso.

14 Febrero
2020

21 Mayo 2020

El presidente Lenín Moreno [suprime](#) el SECOB mediante el [Decreto Ejecutivo 1063](#), delegando todas sus funciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La entidad se elimina en medio de un proceso de disolución de empresas y entidades públicas por motivos de austeridad en el contexto de la pandemia del COVID-19 (El Comercio, 2020).

¿Por Qué ocurrió?

Causas Jurídicas

Se identifican los siguientes incumplimientos:

1. Al no cumplir con la cantidad de personal técnico y equipo mínimo requerido, los administradores del contrato de construcción incumplieron con el artículo 80 de la [Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública](#), que define que el supervisor y fiscalizador del contrato son responsables de la toma de medidas necesarias para la ejecución adecuada del contrato (LOSNCP, 2008).
2. El contratista incumplió con varias jornadas de trabajo comprometiendo el tiempo de culminación de la obra, sin recibir una multa por esto. En este marco, se identifica un incumplimiento al artículo 80 de la [LOSNCP](#) por parte de los administradores del contrato.
3. Al autorizar el pago de montos sin contar con certificación de recursos, el contratista incumplió lo establecido en los artículos 89 y 90 de la [LOSNCP](#), que establecen los procedimientos para órdenes de trabajo y certificación de recursos en casos en los que existan contratos complementarios (LOSNCP, 2008).
4. No tener documentos que avalen la contratación incumple con lo establecido en el artículo 36 de la [LOSNCP](#), que establece que las entidades contratantes deben mantener un expediente de cada contratación en el que consten documentos referentes a aspectos relevantes de las etapas de los contratos. También se incumple el artículo 70 de la LOSNCP, mismo que refiere a que el expediente debe contener todo hecho relevante que se presente en la ejecución del contrato (LOSNCP, 2008).
5. La obra fue fiscalizada por un profesional de la arquitectura, lo cual contradice el artículo 10 del [Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil](#), mismo que señala que compete a ingenieros civiles todo lo referente a estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño, consultoría, supervisión y fiscalización de proyectos que incluyan rubros sanitarios (Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, 1985).
6. Ninguno de los contratos de construcción y fiscalización se encuentra publicado en el portal del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) ni es accesible para la ciudadanía, aspecto que observa el literal i) del artículo 7 la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ([LOTAIP](#)), vigente en el momento, que incluye en los ítems que deben ser publicados en el portal de cada institución a la información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc. (LOTAIP, 2004).

Causas Técnicas

- El estudio de factibilidad para la construcción de la cárcel de Latacunga no contempló que la zona donde sería edificada esta obra no tenía acceso directo a una planta de tratamiento de agua. El acceso al agua es un derecho humano y la planificación de la obra tuvo que haber considerado este servicio básico.
- Los términos de referencia para la construcción de la cárcel de Latacunga estaban incompletos, debido a que no contemplaron el rubro de abastecimiento de agua potable en calidad y cantidad.
- El contratista tuvo conocimiento del informe de ensayo acerca del agua extraída de los pozos, donde se detalla que esta no era apropiada para el consumo humano. Sin embargo, se ejecutó el rubro de perforación de pozos sin tomar este informe en cuenta.
- El agua suministrada para la cárcel de Latacunga no cumplía con los requisitos establecidos en la Norma INEN 1108 en cuanto a criterios de químicos inorgánicos, dureza, color y turbiedad, por lo que no era apta para el consumo humano.
- A pesar de que no se tenía una solución definitiva al abastecimiento de agua, la cárcel de Latacunga recibió un primer traslado de 351 PPL.
- Los constantes cambios en las autoridades del ICO/SECOB así como del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos pudieron haber dificultado el progreso de las contrataciones y el adecuado control de los contratos en ejecución.

CONSECUENCIAS

Hasta la actualidad

la cárcel no tiene una apropiada dotación de agua

Económicas

La obra, presupuestada originalmente en USD 46,7 millones para esta obra, terminó costando USD 83,7 millones, de los cuales alrededor de USD 15 millones de dólares se gastaron en rubros de abastecimiento de agua. Sin embargo, la calidad y cantidad del agua continúa siendo insuficientes para garantizar el servicio básico de las personas privadas de libertad.

Sociales y Políticas

- A pesar de la inversión en la construcción de la cárcel de Latacunga para innovar con infraestructura carcelaria moderna, la escasez de agua afecta negativamente a la calidad de vida de las PPL que la habitan. Este aspecto ha sido denunciado tanto por las familias que han tenido que proveer agua autónomamente, como por la Defensoría del Pueblo en sus informes anuales. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, cada PPL necesita 15 litros de agua al día para consumir, completar su higiene personal y cubrir otras necesidades (CICR, 2013).

Destacamos que la Constitución de Ecuador establece que “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable (...)” (Art.12), y que es un deber primordial del Estado “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” (art.3.1). La Constitución también establece que los grupos de atención prioritaria, en los cuales se incluye a las personas privadas de libertad “recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.” Esta necesidad básica está también planteada en el [Objetivo de Desarrollo Sostenible 6](#), categorizando estos servicios como la necesidad humana más básica para el cuidado de la salud y el bienestar”.

En este contexto, se debe resaltar la conexión entre casos de corrupción e irregularidades en la gestión pública, como las afectaciones a los derechos humanos de la población.

- La falta de abastecimiento de agua en la cárcel de Latacunga ocasionó que el Municipio de Latacunga tenga que planificar un presupuesto específico para dar solución a esta problemática.
- Las comunidades locales de la parroquia de Poaló manifestaron su descontento por la construcción de este centro y los riesgos que representaría debido a que no fueron consultados al respecto de esta obra.
- La falta de un suministro de agua potable ocasionó amotinamientos y disturbios en la cárcel de Latacunga, afectando su integridad y seguridad así como la capacidad estatal para gestionar adecuadamente las necesidades de este centro.

Fuentes

Alexander, L. (1985). Política y poder en el Ecuador, 1830-1925. Quito Centenario.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=80342>

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. OEA.
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1998.pdf

BanEcuador. (2 de Diciembre de 2018). Jorge Wated Reshuan preside el Directorio de BanEcuador E.P. BanEcuador. Obtenido de <https://www.banecuador.fin.ec/2018/12/06/jorge-wated-reshuan-preside-el-directorio-de-banecuador-b-p/>

CIDOB. (24 de Mayo de 2021). Obtenido de https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/lenin_moreno_garces

Constructora Becerra Cuesta. (2020). Brochure Constructora Becerra Cuesta. <https://becerracuesta.com/wp-content/uploads/2020/10/Brochure-2020.pdf>

Constructora Becerra Cuesta. (31 de diciembre de 2013). Estados Financieros de la Constructora Becerra Cuesta. <https://ecuadorpapers.org/ocr/30817%20CONSTRUCTORA%20BECERRA%20CUESTA%20C%20LTDA/economica/Auditoria%20Externa%20SC.NIIF.30817.2013.1%202013-12-31%20170776.pdf>

Contraloría General del Estado. (14 de febrero de 2020). Examen especial a las fases de contratación, ejecución, liquidación y fiscalización de los contratos relacionados con la construcción del Nuevo Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte, CRS Cotopaxi. https://drive.google.com/file/d/1a5782nfqqTluEblsSueMNYrlwPc_oCF5/view

Defensoría del Pueblo. (16 de junio de 2016). Informe de visita al centro de privación de libertad regional sierra centro norte “Latacunga”. <https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpemnpt/2016/informe-CRS-regional-latacunga-2016.pdf>

Diario Correo. (28 de Agosto de 2019). René Tamayo Silva es el nuevo director del Secob. Diario Correo. Obtenido de <https://www.diariocorreo.com.ec/32685/nacional/rene-tamayo-silva-es-el-nuevo-director-del-secob>

Ecuador Chequea. (26 de julio de 2019). Rafael Correa: Nosotros dejamos en 0 el hacinamiento carcelario #FALSO. Ecuador Chequea. <https://ecuadorchequea.com/rafael-correa-nosotros-dejamos-en-0-el-hacinamiento-carcelario-falso/>

Ecuavisa. (21 de febrero de 2014). Presidente Correa oficializó el cierre del expenal García Moreno. <https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/presidente-correa-oficializo-cierre-del-expenal-garcia-moreno-GQEC54080>

El Comercio. (11 de septiembre de 2015). 250 militares paracaidistas fueron a la cárcel de Latacunga durante motín. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/250-militares-paracaidistas-carcel-latacunga.html>

El Comercio (Ed.). (7 de diciembre de 2009). Correa ratificó su apoyo a la construcción de un metro en Quito. <https://www.elcomercio.com/actualidad/correa-ratifico-apoyo-construccion-metro.html>

El Comercio. (2 de junio de 2014). El complejo de 82 hectáreas del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi ya está listo. <https://www.elcomercio.com/actualidad/listo-complejo-centro-rehabilitacion-social-cotopaxi-terminado-libertad-privadas.html>

El Comercio. (21 de octubre de 2018). Gobierno: Jorge Glas fue llevado a cárcel de Latacunga por razones de seguridad. <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/jorge-glas-trasladado-carcel-latacunga.html>

El Comercio. (20 de octubre de 2017). Jorge Wated es designado como director del Servicio de Contratación de Obras. <https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/jorgewated-designacion-secob-ecuador-politica.html>

El Comercio. (22 de noviembre de 2015). La cárcel de Cotopaxi se levanta en una zona de riesgo de lahares. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/carcel-cotopaxi-levanta-zona-riesgo.html>

El Comercio. (9 de agosto de 2018). La cárcel de Latacunga costó USD 23,7 millones más. <https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/obra-carcel-latacunga-millones-emergencia.html>

El Comercio. (13 de enero de 2019). La falta de agua y el hacinamiento golpean a la cárcel de Latacunga. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/falta-agua-hacinamiento-carcel-justicia.html>

El Comercio. (22 de julio de 2019). Las visitas se suspenden en prisión de Cotopaxi; defensa de Jorge Glas pide su traslado a la Cárcel 4 de Quito. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/visitas-carcel-cotopaxi-motin-glas.html>

El Comercio. (15 de noviembre de 2018). Ministerio de Justicia pasa a secretaria y termina el encargo a Paúl Granda. <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/ministerio-justicia-secretaria-ddhh-ecuador.html>

El Comercio. (23 de agosto de 2018). Rosana Alvarado renunció al Ministerio de Justicia. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/seguridad-rosanaalvarado-renuncia-ministerio-justicia.html>

El Comercio. (21 de Mayo de 2020). Moreno oficializa con decretos la extinción de ocho empresas públicas; también suprime el Secob e Inmobiliar. El Comercio. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/presidente-decretos-liquidar-empresas-economia.html>

El Diario. (31 de agosto de 2010). Las cárceles de Ecuador están en emergencia. https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/164071-las-crcles-de-ecuador-estn-en-emergencia/#google_vignette

El Extra (Ed.). (23 de febrero de 2024). Cárcel de Cotopaxi: Pese al control de Fuerzas Armadas aún existen irregularidades. <https://www.extra.ec/noticia/provincias/carcel-cotopaxi-pese-control-fuerzas-armadas-existen-irregularidades-99951.html>

El Orden Mundial (Ed.). (2021). 26 de noviembre de 2006: Rafael Correa gana las elecciones en Ecuador. <https://elordenmundial.com/hoy-en-la-historia/26-noviembre/26-de-noviembre-de-2006-rafael-correa-gana-las-elecciones-en-ecuador/>

El País (Ed.). (27 de abril de 2009). Rafael Correa, reelegido presidente de Ecuador en la primera vuelta. https://elpais.com/internacional/2009/04/27/actualidad/1240783201_850215.html

El Telégrafo. (14 de diciembre de 2013). Centro carcelario estará en 2014.

<https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/centro-carcelario-estara-en-2014>

El Universo. (16 de noviembre de 2011). Comuneros de Latacunga ratifican rechazo a construcción de cárcel.

<https://www.eluniverso.com/2011/11/16/1/1447/comuneros-latacunga-ratifican-rechazo-construccion-carcel.html/>

El Universo. (12 de mayo de 2011). Correa cambia piezas en su gabinete.

<https://www.eluniverso.com/2011/05/12/1/1355/ministro-alfredo-vera-fue-cesado-cargo.html/>

El Universo. (29 de octubre de 2011). Correa ratifica sitio para nueva cárcel.

<https://www.eluniverso.com/2011/10/29/1/1447/correa-ratifica-sitio-nueva-carcel.html/>

El Universo. (26 de Agosto de 2019). Coimas, en la senda para conseguir los contratos del Secob. El Universo. Obtenido de

<https://www.eluniverso.com/noticias/2019/08/26/nota/7488522/coimas-senda-conseguir-contratos-secob/>

El Universo. (29 de agosto de 2019). Las firmas detrás de las plataformas del Secob.

<https://www.eluniverso.com/noticias/2019/08/29/nota/7492851/firmas-detras-plataformas-secob/>

El Universo. (31 de Agosto de 2019). Johe Jaramillo dirigió el Secob con colegas afines al Partido Socialista. El Universo.

Obtenido de <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/08/31/nota/7495938/johe-jaramillo-dirigio-secob-colegas-afines-p-socialista/>

El Universo (Ed.). (10 de diciembre de 2008). Polémica por construcción de nueva cárcel en Latacunga.

<https://www.eluniverso.com/2008/12/10/1/1447/6297194D01524AC9BA23023ECFC8EC60.html/>

La Hora. (7 de junio de 2019). Alcalde de Latacunga hace las gestiones para dotar de agua a la cárcel regional.

https://www.lahora.com.ec/noticias/alcalde-de-latacunga-hace-las-gestiones-para-dotar-de-agua-a-la-carcel-regional/#google_vignette

La Hora (Ed.). (15 de noviembre de 2007). Correa crea Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Ecuador.

<https://www.lahora.com.ec/ultima-hora/correa-crea-ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-en-ecuador/>

La República. (25 de febrero de 2014). Reos de Quito llevados a nueva cárcel de Cotopaxi sin concluir.

<https://www.larepublica.ec/blog/2014/02/25/reos-quito-fueron-llevados-nueva-carcel-latacunga/>

Ministerio de Gobierno. (4 de diciembre de 2013). Ministro Serrano resalta el nuevo esquema de rehabilitación social en los centros penitenciarios. Ministerio de Gobierno. <https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/ministro-serrano-resalta-el-nuevo-esquema-de-rehabilitacion-social-en-los-centros-penitenciarios/>

MJDHC. (2013). Modelo de Gestión Penitenciaria del Ecuador. <https://www.slideshare.net/MARKv6/modelo-de-gestion-penitenciaria-del-ecuador>

MJDHC. (22 de febrero de 2014). Las instalaciones donde se encuentran los PPL trasladados están totalmente habilitadas y seguridad. Twitter. https://twitter.com/DDHH_Ec/status/437230382413787136

MJDHC. (1 de junio de 2018). PROYECTO: K005 MJDHC - Construcción de un Nuevo Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte (Tipo A). <https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/06-Ficha-informativa-de-proyectos-2019-CRS-Sierra-Centro-Norte.pdf>

Navarrete, B. (2016). 5 años del nuevo modelo carcelario en Ecuador.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=vE2oxsmtJw9IPy0LOjDt4pU64RQTYbJAJ3AzHhsxG

Notimundo. (4 de junio de 2019). Alcalde de Latacunga busca financiamiento para dotar de agua potable al Centro de

Rehabilitación Social. Notimundo. <https://notimundo.com.ec/alcalde-de-latacunga-busca-financiamiento-para-dotar-de-agua-potable-al-centro-de-rehabilitacion-social/>

Plan V. (2 de abril de 2018). Cárcel de Latacunga: las otras historias. <https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/carcel-latacunga-otras-historias>

Plan V. (4 de marzo de 2015). El drama del agua en la cárcel de Latacunga.

<https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/el-drama-del-agua-la-carcel-latacunga>

Plan V. (10 de julio de 2014). El viacrucis de Eli. <https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/el-viacrucis-eli>

Presidencia de la República. (19 de junio de 2013). Decreto Ejecutivo °29.

https://drive.google.com/file/d/1ZzpNLVOQeMpU9nrghHqJZt5CcJiV_h85/view?usp=sharing

Presidencia de la República. (22 de julio de 2013). Decreto Ejecutivo °49. <https://derechoecuador.com/registro-oficial-no-57-martes-1>

Presidencia de la República. (20 de noviembre de 2013). Decreto Ejecutivo °163.

https://drive.google.com/file/d/1ZzpNLVOQeMpU9nrghHqJZt5CcJiV_h85/view?usp=sharing

Presidencia de la República. (13 de marzo de 2014). Decreto Ejecutivo °256.

https://drive.google.com/file/d/1ZzpNLVOQeMpU9nrghHqJZt5CcJiV_h85/view?usp=sharing

Presidencia de la República. (5 de abril de 2010). Decreto Ejecutivo °311.

<https://drive.google.com/file/d/1w9T6JXyYp2A3vBfJTcfJzwagLaoSph6R/view>

Presidencia de la República. (6 de junio de 2011). Decreto Ejecutivo °722.

<https://drive.google.com/file/d/17sOp9lu-VZqF8MWNp370Ke5vmyZaal5D/view?usp=sharing>

Presidencia de la República (Ed.). (11 de abril de 2011). Decreto Ejecutivo °731.

https://drive.google.com/file/d/1il3UJ_y625IY9M9fHFUAHIAD5cqsQI_L/view

Presidencia de la República. (5 de junio de 2018). Decreto Ejecutivo °731.

<https://drive.google.com/file/d/1BUyqCI0g6pJUJZIFAr0WC1C8ZMIJJ9f/view?usp=sharing>

Presidencia de la República. (11 de febrero de 2009). Decreto Ejecutivo °1578.

https://drive.google.com/file/d/1I3NRCAfOSqOkuFyvbqvRQKtv_eQXrl2I/view

Presidencia de la República. (23 de junio de 2014). Presidente Correa: Centro de Rehabilitación de Cotopaxi está a la vanguardia de América Latina. Presidencia de la República.

<https://docs.google.com/document/d/1vqWyXzMFk3ciz1s9uhAXEPKz5iO6gHmWliZ8Qd0fRZE/edit>

SECOB. (25 de septiembre de 2013). Nuevo director del SECOB es posesionado en la institución.

<https://www.youtube.com/watch?v=PkiJJo0-WVv>

SECOB. (23 de Enero de 2017). Servicio de Contratación de Obras. Obtenido de

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=nLkZK8Bni86yWpwxanwrZj4bigEYhWxD>

Ycaza, M. F. (2023). Del Ex Penal García Moreno al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi ¿un cambio real? [Universidad

Andina Simón Bolívar]. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/9301/1/T4072-MDPE-Ycaza-Del%20Ex%20Penal.pdf>

Zúñiga, L. (11 de abril de 2014). Agua para #CRS Regional Cotopaxi, se provee a través de una planta de tratamiento

propia. Twitter. <https://twitter.com/ledyzuniga/status/454766029986889728?s=20>